

Harmonogram pozyskania nieruchomości
1C.1 Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga

| Id. | Nazwa zadania | Cz. trw. | Rozpoczęcie | Zakończenie | 2015 | | | | 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | |
|-----|---|----------------|-------------------|-------------------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| | | | | | Kw3 | Kw4 | Kw1 | Kw2 | Kw3 | Kw4 | Kw1 | Kw2 | Kw3 | Kw4 | Kw1 | Kw2 | Kw3 | Kw4 | Kw1 | Kw2 | Kw3 | Kw4 | Kw1 | Kw2 | Kw3 | Kw4 | Kw1 | Kw2 | Kw3 | Kw4 | | |
| 1 | Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych | 1232 dn | 2015-04-08 | 2019-12-26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Uzyskanie ostatecznej PNRI | 0 dn | 2015-04-17 | 2015-04-17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości | 68 dn | 2015-08-27 | 2015-11-30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Negocjacje z właścicielami dot. wysokości odszkodowania | 191 dn | 2015-04-08 | 2015-12-30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Wypłaty odszkodowań | 153 dn | 2015-06-01 | 2015-12-30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Fizyczne wejście w teren - Rozpoczęcie robót | 976 dn | 2016-03-31 | 2019-12-26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Odbudowa Czarnego Kanału i Raczej Strugi | 1531 dn | 2014-11-14 | 2020-09-25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Sporządzenie PB | 273 dn | 2014-11-14 | 2015-12-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Negocjacje z właścicielami | 196 dn | 2015-04-01 | 2015-12-30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Wniosek o decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego | 0 dn | 2014-12-29 | 2014-12-29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego | 0 dn | 2015-08-17 | 2015-08-17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Wniosek o decyzję wywłaszczeniową | 0 dn | 2015-12-01 | 2015-12-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Uzyskanie decyzji wywłaszczeniowej | 0 dn | 2016-10-31 | 2016-10-31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Wypłaty odszkodowań | 43 dn | 2016-11-01 | 2016-12-29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Fizyczne wejście w teren - Rozpoczęcie robót | 976 dn | 2016-12-30 | 2020-09-25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |