

Id.	Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Półrocze 2 2020		Półrocze 1 2021			Półrocze 2 2021		Półrocze 1 2022			Półrocze 2 2022			Półrocze 1 2023			Półrocze 2 2023			Półrocze
						L	W	L	S	M	M	L	W	L	S	M	M	L	W	L	S	M	M	L	W
1		RAP Zadanie - 2B.2/2(a) - Obiekt Bystrzyca Dusznicka (Szczytna - Kamienny Potok, Polanica-Zdrój)	822 dn	czw, 08.10.20	pon, 04.12.23																				
2	✓	Identyfikacja nieruchomości niezbędnych do realizacji projektu	124 dn	pon, 04.01.21	czw, 24.06.21																				
3	✓	Badania socjoekonomiczne	37 dn	czw, 01.07.21	pią, 20.08.21																				
4	✓	Opracowanie studium socjoekonomicznego	12 dn	pon, 23.08.21	wto, 07.09.21																				
5	✓	Przygotowanie PPN	379 dn	czw, 08.10.20	wto, 22.03.22																				
6	✓	Przekazanie do Klienta	1 dzień	wto, 22.03.22	wto, 22.03.22																				
7	✓	Analizy Klienta i BKP oraz aktualizacje	48 dn	pią, 14.01.22	wto, 22.03.22																				
8	✓	Przekazanie do Banku Światowego na potrzeby upublicznienia PPN	168 dn	śro, 06.04.22	pią, 25.11.22																				
9	✓	Upublicznienie PPN i konsultacje społeczne	105 dn	pią, 25.11.22	czw, 20.04.23																				
10	✓	Upublicznienie PPN	21 dn	pią, 25.11.22	pią, 23.12.22																				
11	✓	Konsultacje społeczne	1 dzień	pon, 19.12.22	pon, 19.12.22																				
12	✓	Przygotowanie PPN uwzględniającego wnioski z konsultacji społecznych	4 dn	wto, 20.12.22	pią, 23.12.22																				
13	✓	Uzyskanie 'NO' Banku Światowego dla PPN	85 dn	pią, 23.12.22	czw, 20.04.23																				
14		Pozyskiwanie PNRI (od złożenia wniosku do decyzji)	343 dn	śro, 10.08.22	pon, 04.12.23																				
15		PNRI - Szczytna Kamienny Potok	294 cdn	śro, 10.08.22	śro, 31.05.23																				
16		PNRI - Polanica Zdrój	237 cdn	czw, 06.10.22	śro, 31.05.23																				
17		Przekazanie dostępu do nieruchomości (na podstawie PRNI)	143 dn	śro, 17.05.23	pon, 04.12.23																				
18		Przekazanie harmonogramu przez Wykonawcę (8.3)	28 cdn	pon, 23.10.23	pon, 20.11.23																				
19		Przygotowanie ekspertyz Nieruchomości i Porozumień o wypłacie zaliczki na odszkodowanie	20 dn	śro, 17.05.23	śro, 14.06.23																				
20		Szczytna Kamienny Potok	28 cdn	śro, 17.05.23	śro, 14.06.23																				
21		Polanica Zdrój	28 cdn	śro, 17.05.23	śro, 14.06.23																				
22		Propozycja i uzgodnienie z PAP wysokości wypłaty zaliczki na odszkodowania	22 dn	śro, 14.06.23	pią, 14.07.23																				
23		Szczytna Kamienny Potok	30 cdn	śro, 14.06.23	pią, 14.07.23																				
24		Polanica Zdrój	30 cdn	śro, 14.06.23	pią, 14.07.23																				
25		Wypłata zaliczki na odszkodowania	21 dn	pią, 14.07.23	nie, 13.08.23																				
26		Szczytna Kamienny Potok	30 cdn	pią, 14.07.23	nie, 13.08.23																				
27		Polanica Zdrój	30 cdn	pią, 14.07.23	nie, 13.08.23																				
28		Przekazanie sprawy dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania do rozstrzygnięcia przez Wojewodę	10 dn	wto, 29.08.23	wto, 12.09.23																				
29		Szczytna Kamienny Potok	14 cdn	wto, 29.08.23	wto, 12.09.23																				
30		Polanica Zdrój	14 cdn	wto, 29.08.23	wto, 12.09.23																				
31		Przekazanie dostępu do nieruchomości (na podstawie PRNI i klauzuli 8.3)	14 cdn	pon, 20.11.23	pon, 04.12.23																				

Projekt: RAP 2B.2/2a
Data: pon, 08.05.23

Zadanie		Zadanie nieaktywne		Rzutowanie podsumowania ręcznego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Nieaktywny punkt kontrolny		Podsumowanie ręczne		Termin ostateczny	
Punkt kontrolny		Podsumowanie nieaktywne		Tylko z rozpoczęciem		Postęp	
Podsumowanie		Zadanie ręczne		Tylko z zakończeniem		Ręczne (postęp)	
Podsumowanie projektu		Tylko z czasem trwania		Zadania zewnętrzne			