Załącznik nr 1 - Tabela postepu pozyskiwania nieruchomości

Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego
na potoku Duna miejscowość Krosnowice

01.08.2016

	Total Hectares Required	Total Plots	Public Plots	%	Private Plots	%	Plots Acquired	Hectares Acquired	% ha acquired	Plots Paid	Hectares Paid	% plots paid	Total Compensation Cost (PLN)	Compensation paid-out (PLN)	% paid
Permanent Occupation	**59,8**	**115**	**49**	**43%**	**66**	**57%**									
Temporal Occupation															
Total															