

ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	rzgw_wroc
NO_DOC_EXT:	2020-XXXXXX
SOFTWARE_VERSION:	9.13.1
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	mateusz.synowka@wody.gov.pl

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F20
VERSION:	R2.0.9.S03
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) **Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575

Adres pocztowy: ul. Grzybowska 80/82

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911

Kod pocztowy: 00-844

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Izabela Miczyńska

E-mail: zamowienia.wroclaw@wody.gov.pl

Tel.: +48 713378842

Faks: +48 713285048

Adresy internetowe:

Główny adres: <https://wroclaw.wody.gov.pl>

Adres profilu nabywcy: <http://wroclaw.rzgw.gov.pl/>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.1.1) **Nazwa:**

Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze w km 260,7 – przystosowanie do III kl. drogi wodnej

Numer referencyjny: AZ/3840/56/2017

II.1.2) **Główny kod CPV**

45240000

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Roboty budowlane

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45223800

45223100

45111291

45246000

45233123

45311200

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL514

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce świadczenia robót budowlanych: Jaz Rędzin., m Wrocław.

Miejsce realizacji dostaw: Jaz Rędzin., m Wrocław.

II.2.4) Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

1. Rob. konstrukcyjno-budowlane na jazie
 - 1.1. Modernizacja pokryć dachów nadbudówek filarów i przyczółków jazu.
 - 1.2. Modernizacja konstrukcji żelbetowych filarów i przyczółków ,z usunięciem ubytków, polegająca na wykonaniu nowej wierzchniej warstwy ścian zewnętrznych wewnętrznych.
 - 1.3. Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej.
 - 1.4. Wymiana drewnianych przegród i drzwi wewnętrznych
 - 1.5. Modernizacja wewnętrznych posadzek ceramicznych
 - 1.6. Wymiana pokryć drewnianych.
2. Wykonanie grodzy budowlanej.
3. Modernizacja poszuru i ponuru jazu.
4. Modernizacja konstrukcji mostowych na jazie z wymianą uszkodzonych elementów.
5. Wymiana urządzeń kontrolno-pomiarowych na jazie.
6. Wymiana instalacji elektrycznej zasilającej, sterowniczej i teletechnicznej.
7. Roboty mechaniczne.
 - 7.1. Modernizacja segmentów skrajnych przęsł jazu wraz z napędami.
 - 7.2. Modernizacja zasuw i prowadnic środkowego przęsła jazu wraz z napędami.
 - 7.3. Dostawa i wykonanie zamknięć remontowych od strony wody górnej i dolnej.
8. Modernizacja awanportów śluz.

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji

Początek: 23/07/2018

Koniec: 29/05/2020

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

Program infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś Priorytetowa III-Rozwój Sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, działanie 3.2- Rozwój transportumorskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych , część B Pre-umowa nr 3.2-29/16-00_P z dnia 05.09.2016 r. dla Projektu „Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze w km 260,7 – przystosowanie do III kl. drogi wodnej

Sekcja IV: Procedura

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2018/S 156-357792](#)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: WR.ZPI.5.543.6.2018.U

Nazwa:

Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze w km 260,7 – przystosowanie do III kl. drogi wodnej

V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:

23/07/2018

V.2.2) Informacje o ofertach

Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych "EKO-WOD" Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 890240769
Adres pocztowy: ul. Towarowa 12-14
Miejscowość: Świdnica
Kod NUTS: PL51
Kod pocztowy: 58-100
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza

Oficjalna nazwa: Naviga-Stal Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 932702769
Adres pocztowy: ul. Wilczycka 18
Miejscowość: Kielczów
Kod NUTS: PL51
Kod pocztowy: 55-093
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)

Całkowita wartość zamówienia: 38 333 860.88 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające**VI.3) Informacje dodatkowe:****VI.4) Procedury odwoławcze****VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**VI.4.3) Składanie odwołań****VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych.
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1) **Opis zamówienia po modyfikacjach**

VII.1.1) **Główny kod CPV**

45240000

VII.1.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45223800

45223100

45111291

45246000

45233123

45311200

VII.1.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL514

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce świadczenia robót budowlanych: Jaz Rędzin., m Wrocław.

Miejsce realizacji dostaw: Jaz Rędzin., m Wrocław.

VII.1.4) **Opis zamówienia:**

) Roboty dodatkowe polegające na :

montaż słupów oświetleniowych, kabli i innego wyposażenia elektrycznego na cyplu prawym awanportu górnego śluz,

dostawie i montażu znaków nawigacyjnego w awanporcie górnym śluz,

odpompowanie i przywrócenie do stanu poprzedniego grodzy po jej zalaniu w dniu 06.04.2020 r.

odtworzenie brakujących gzymsów przy robotach dachowych sterówek na prawy świetle jazu,

2) Roboty zamienne polegające na :

zmianie technologii czyszczenia okładziny kamiennej i betonowej jazu przęsła prawego z czyszczenia metodą hydrodynamiczną na czyszczenie metodą strumieniowo ścierną, ze względu na nieskuteczność metody hydrodynamicznej,

zmianie technologii oparcia bruku kamiennego przy palisadzie ubezpieczenia brzegowego awanportów śluz, ze względu na niemożliwość obniżenia wody do poziomu wg dokumentacji projektowej,

zmianie technologii naprawy betonów : płyty dennej prawego światła jazu w części podsegmentowej, kozłów podporowych łożysk segmentu oraz zębów Rehbocka , po analizie wyników badań betonów wykonanych w roku 2020, po odpompowaniu grodzy.

zmianie technologii zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji kratowych : kładki i mostu nad przęsłami jazu z metalizacji natryskowej cynkiem na malowanie farbami w systemie epoksydowo – poliuretanowych z zachowaniem trwałości powłoki ochronnej jak w dokumentacji projektowej.

zmianie konstrukcji oczepu ścianek ubezpieczenia brzegowego awanportów śluz

z konstrukcji żelbetowej na konstrukcję stalową, ze względu na niemożliwość obniżenia zw. wody do poziomu wg dokumentacji projektowej,

zmianie technologii wykonania okien w sterówkach z zachowaniem widoku architektonicznego, ze względu na wymagania użytkownika dotyczące łatwego czyszczenia okien od zewnątrz.

zmianie technologii i ilości wykonania pachołów cumowniczych na cyplu prawym awanportu górnego śluz, ze względu na kolizję istniejących pachołów (zdementowanych na czas realizacji robót ubezpieczeniowych), z trasami instalacji oświetlenia i sygnalizacji.

3) Roboty zmieniające wartość umowy wynikające z różnic w ilościach w stosunku do ilości przedmiarowych : w ciężarze i powierzchni czyszczenia naprawianych elementów konstrukcyjnych na kładce prawej
W czasie prac modernizacyjnych na jazie Rędzin wystąpiła konieczność wykonania powyższych robot budowlano montażowych dodatkowych, zamiennych i różnic w ilościach, Wykonanie tych robót było niezbędne do uzyskania zamierzonego efektu końcowego.

VII.1.5) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji**

Początek: 18/05/2020

Koniec: 31/07/2021

VII.1.6) **Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)**

Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 31 208.14 PLN

VII.1.7) **Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza**

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny: 890240769

Adres pocztowy: ul. Towarowa 12-14

Miejscowość: Świdnica

Kod NUTS: PL51

Kod pocztowy: 58-100

Państwo: Polska

Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

VII.1.7) **Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza**

Oficjalna nazwa: Naviga-Stal Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny: 932702769

Adres pocztowy: ul. Wilczycka 18

Miejscowość: Kiełczów

Kod NUTS: PL51

Kod pocztowy: 55-093

Państwo: Polska

Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

VII.2) **Informacja o modyfikacjach**

VII.2.1) **Opis modyfikacji**

Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Roboty dodatkowe, nie ujęte w przedmiarze robót oraz roboty zamienne i różnice w ilościach w stosunku do przedmiaru robót zlecone Wykonawcy Aneksem nr 5 z dnia 18.05.2020 r. Wcześniejsze zmiany w umowie, dotyczące zmiany Kierownika Budowy, ujęte w Aneksie nr 1 z dnia 20.03.2019 r., na podstawie paragraf. 144.1 ust.1 PZP, ujęte w Aneksie nr 2 z dnia 13.05.2019 r., na podstawie paragraf. 144.1 ust. 2 i 6 PZP, ujęte w Aneksie nr 3 z dnia 10.10.2019 r., na podstawie paragraf. 144.1 ust. 6 PZP. , ujęte w Aneksie nr 4 z dnia 18.03.2020 r. , na podstawie paragraf 144.1 ust.1, 2 i 6 PZP.

Roboty zlecone Wykonawcy na podstawie paragraf. 144.1 ust. 1, 2 PZP stanowią nierozdzielalną całość z pracami wykonywanymi przez niego w ramach zadania pn.: „Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze

w km 260,7 – przystosowanie do III kl. drogi wodnej” . Zlecenie tych robót innemu Wykonawcy znacznie zwiększyłoby koszty oraz wydłużyłoby okres realizacji przedsięwzięcia.ZMNIEJSZENIE CENY.

VII.2.2) **Przyczyny modyfikacji**

Zapotrzebowanie na dodatkowe roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonywane przez pierwotnego wykonawcę/koncesjonariusza (art. 43 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/25/UE)

Opis ekonomicznych lub technicznych przyczyn uniemożliwiających zmianę wykonawcy oraz niedogodności lub powielania związanych z nią kosztów:

W czasie prac modernizacyjnych na jazie Rędzin wystąpiła konieczność wykonania powyższych robot budowlano montażowych dodatkowych, zamiennych i różnic w ilościach, Wykonanie tych robót było niezbędne do uzyskania zamierzonego efektu końcowego. ZMNIEJSZENIE CENY

VII.2.3) **Wzrost ceny**

Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)

Wartość bez VAT: 39 504 279.41 PLN

Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach

Wartość bez VAT: 39 473 071.27 PLN